

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 год
ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы" при отделе ЖКХ и ЖИ Бурабайского района
 (наименование субъекта естественной монополии)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				
	Наименован ие регулируем ых услуг (товаров, работ) и обслуживае мая территория	Наименование мероприятий	Един ица изме рени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставлен ия услуги в рамках инвестицион ной программы		План	Факт	Отклоне ние	Причины отклоне ния	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетн ые средства	
												Амортиза ция	Прибыль			
																План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Подача воды по распреде ли тельным сетям	Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул.С.Лазо	км					9122		-9122	-			-	-	
		Преобразователь частоты VFD500- 011/015PT4B 11KW	шт		2				381	381	-	-	381	-	-	
		Преобразователь частоты VFD500- 018G/022PT4B 18.5KW			2				564	564			564			

3	Отвод сточных вод	Преобразователь частоты VFD500-075G/090PT4B 75KW 380V		1	
		Итого по подаче воды			
		Приобретение мобильного парогенератора МНТ 700	шт	1	
		Итого по отводу стоков			
3	Очистка сточных вод	Приобретение мобильного парогенератора МНТ 700		1	
		Агрегат электронасосный Д320-50 75 кВт	шт	2	
		Итого по очистке сточных вод	-	-	-
4	Итого за 1 полугодие 2021 год		-	-	-

2021

		948	948	948				
9122	1893	-7229	-	1893	-	-	-	-
2965		-2965	-		-	-	-	-
2965	0	-2965	-		-	-	-	-
2035		-2035	-		-	-	-	-
	2194	2194	-	2194	-	-	-	-
2035	2194	159	-	2194	-	0	-	-
14122	4087	-10035		4087		4087		-

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай Су Арнасы"

Телегенова Г.П.

Главный бухгалтер

Борцова Т.В.

Начальник ПЭО

Орешина Т.В.

